

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-2024) for WORKS																			
Ministry/Division		: Information & Communication Technology Division																	
Agency		: Bangladesh Hi-Tech park Authority																	
Procuring Entity		: ICTD/HOPE/Project Director																	
Project Code		: 224319600																	
Project Name		: Establishment of Sheikh Kamal IT Training & incubation Center (11 Nos.) (1st Revised) Project																	
Sl no.	Package Number	Description of procurement package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est.cost as per DPP (in lac Tk.)	Fund allocation in 2023-2024	Time code for process	Invite/Advertise Tender/RFQ/DPM	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signing (days)	Time for completion of Contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Sirajganj-1	Construction and Electromechanical Works	Package	1	DPM	ICTD	GOB	4489.94	300.00	Planned Date							144		
										Days	0	8	3	9	0	124		668	
										Actual Date	26-Oct-22	3-Nov-22	6-Nov-22	15-Nov-22	15-Nov-22	19-Mar-23		15-Jan-25	
2	Joypurhat-2	Construction and Electromechanical Works	Package	1	DPM	ICTD	GOB	5879.80	350.00	Planned Date							38		
										Days	0	10	0	16	0	12		780	
										Actual Date	20-Oct-22	30-Oct-22	30-Oct-22	15-Nov-22	15-Nov-22	27-Nov-22		15-Jan-25	
3	Manikganj-3	Construction and Electromechanical Works	Package	1	DPM	ICT	GOB	6734.85	350.00	Planned Date							144		
										Days	0	8	3	9	0	124		668	
										Actual Date	26-Oct-22	3-Nov-22	6-Nov-22	15-Nov-22	15-Nov-22	19-Mar-23		15-Jan-25	
4	Kishoreganj-4	Construction and Electromechanical Works	Package	1	DPM	ICTD	GOB	5954.29	450.00	Planned Date							44		
										Days	0	7	0	16	0	21		760	
										Actual Date	23-Oct-22	30-Oct-22	30-Oct-22	15-Nov-22	15-Nov-22	6-Dec-22		4-Jan-25	
5	Narayanganj-5	Construction and Electromechanical Works	Package	1	DPM	ICTD	GOB	5734.51	300.00	Planned Date							84		
										Days	0	7	3	9	0	65		720	
										Actual Date	27-Oct-22	3-Nov-22	6-Nov-22	15-Nov-22	15-Nov-22	19-Jan-23		8-Jan-25	
6	Bandarban-6	Construction and Electromechanical Works	Package	1	DPM	ICTD	GOB	7077.86	350.00	Planned Date							84		
										Days	0	7	3	9	0	65		720	
										Actual Date	27-Oct-22	3-Nov-22	6-Nov-22	15-Nov-22	15-Nov-22	19-Jan-23		8-Jan-25	
7	Chandpur-7	Construction and Electromechanical Works	Package	1	DPM	ICTD	GOB	7281.36	412.41	Planned Date							35		
										Days	0	8	2	13	0	12		780	
										Actual Date	23-Oct-22	31-Oct-22	2-Nov-22	15-Nov-22	15-Nov-22	27-Nov-22		15-Jan-25	
8	Kustia-8	3 Storied Building at Bandarban	Package	1	DPM	ICTD	GOB	6444.67	600.00	Planned Date									15-Jan-25
										Days	0	6	1	11	0			590	
										Actual Date	26-Oct-22	1-Nov-22	2-Nov-22	15-Nov-22	15-Nov-22				

১৫/১১/২৩
 কল্যান কুমার সরকার
 উপ-প্রকল্প পরিচালক
 শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার
 স্থাপন (১১টি) শীর্ষক প্রকল্প

১৫/১১/২৩
 (রাজা মুহম্মদ আব্দুল হাই)
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন
 সেন্টার স্থাপন (১১টি) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

১৫/১১/২৩
 মোহাম্মদ রেজাউল করিম
 বাসস্থান পরিচালক (অতিরিক্ত নতিব)
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃক
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
 ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

sl no.	Package Number	Description of procurement package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est.cost as per DPP (in lac Tk.)	Fund allocation in 2023-2024	Time code for process	Invite/Advertise Tender/RFQ/DPM	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signing (days)	Time for completion of Contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
9	Meherpur-9	6 Storied Building at Joypurhat	Package	1	DPM	ICTD	GOB	6346.67	355.51	Planned Date							38	780	15-Jan-25
										Days	0	10	0	16	0	12			
										Actual Date	20-Oct-22	30-Oct-22	30-Oct-22	15-Nov-22	15-Nov-22	27-Nov-22			
10	Bhola-10	4 Storied Building at Shirajganj	Package	1	DPM	ICTD	GOB	6014.87	300.00	Planned Date							84	720	8-Jan-25
										Days	0	7	3	9	0	65			
										Actual Date	27-Oct-22	3-Nov-22	6-Nov-22	15-Nov-22	15-Nov-22	19-Jan-23			
11	Dinajpur-11	6 Storied Building at Kushtia	Package	1	DPM	ICTD	GOB	5891.75	350.00	Planned Date							85	720	8-Jan-25
										Days	0	6	1	13	0	65			
										Actual Date	26-Oct-22	1-Nov-22	2-Nov-22	15-Nov-22	15-Nov-22	19-Jan-23			
12	Land Development works-12	Land Development works at Bhola (WD-05)	Package	1	DPM	ICTD	GOB	855.43	250.00	Planned Date							23	180	15-Sep-23
										Days	0	6	6	0	0	11			
										Actual Date	11-Aug-22	17-Aug-22	23-Aug-22	23-Aug-22	23-Aug-22	31-Aug-22			
13	Land Development works-13	Land Development works at Narayanganj (WD-01A)	Package	1	DPM	ICTD	GOB	855.43	250.00	Planned Date							45	180	15-Sep-23
										Days	0	21	13	11	0	0			
										Actual Date	6-Jul-22	27-Jul-22	10-Aug-22	21-Aug-22	21-Aug-22	21-Aug-22			
14	Construction of Drain-12	Internal drainage system and utility ducts and other works	RM	3376	DPM	ICTD	GOB	1087.59	1087.59	Planned Date	1-Jan-24	8-Jan-24	11-Jan-24	18-Jan-24	21-Jan-24	28-Jan-24	27	556	8-Jan-25
										Days	0	7	3	7	3	7			
										Actual Date									

২০/৭/২৩
 কল্যান কুমার সরকার
 উপ-প্রকল্প পরিচালক
 শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার
 স্থাপন (১১টি) শীর্ষক প্রকল্প

২০/৭/২৩
 (রাজা মুহম্মদ আব্দুল হাই)
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন
 সেন্টার স্থাপন (১১টি) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প


২৩/০৭/২৩
 (মোহাম্মদ রেজাউল করিম)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক
 বাংলাদেশ ব্রিটিশ-চীনা পার্ক কর্তৃক
 তথ্য ও যোগাযোগ কক্ষ
 ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যসংগ্রহ বিভাগ


ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-2024) for GOODS

Ministry/Division : Information & Communication Technology Division
 Agency : Bangladesh Hi-Tech park Authority
 Procuring Entity : ICTD/HOPE/Project Director
 Project Code : 224319600
 Project Name : Establishment of Sheikh Kamal IT Training & incubation Center (11 Nos.) (1st Revised) Project

Package Number	Description of procurement package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est.cost as per DPP (in lac Tk.)	Fund allocation in 2023-2024	Time code for process	Invite/Advertise Tender/RFQ	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signing (days)	Time for completion of Contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GD-11	Computer Machineries -01	LS	LS	RFQ	PD	GoB	5	10.00	Planned Date	1-Nov-23	8-Nov-23	12-Nov-23	14-Nov-23	15-Nov-23	16-Nov-23	15	7	
									Days	0	7	3	3	1	1			
									Actual Dates									
GD-13	Furniture-01	LS	LS	RFQ	PD	GoB	5	5.00	Planned Date	1-Nov-23	8-Nov-23	12-Nov-23	14-Nov-23	15-Nov-23	16-Nov-23	15	15	
									Days	0	7	3	3	1	1			
									Actual Dates									
GD-14	Furniture-02	LS	LS	RFQ	PD	GoB	5	5.00	Planned Date	3-Dec-23	10-Dec-23	11-Dec-23	12-Dec-23	13-Dec-23	14-Dec-23	11	15	
									Days	0	7	1	1	1	1			
									Actual Dates									
GD-15	Office Equipment	LS	LS	RFQ	PD	GoB	5	5.00	Planned Date	1-Apr-24	8-Apr-24	11-Apr-24	14-Apr-24	15-Apr-24	16-Apr-24	15	7	
									Days	0	7	3	3	1	1			
									Actual Dates									
GD-16	Stationery	LS	LS	RFQ	PD	GoB	10	10.00	Planned Date	1-Nov-23	8-Nov-23	12-Nov-23	14-Nov-23	15-Nov-23	16-Nov-23	14	7	
									Days	0	7	3	3	1	1			
									Actual Dates									
GD-17	Book form brochure	LS	LS	RFQ	PD	GoB	10	10.00	Planned Date	1-Jan-24	8-Jan-24	11-Jan-24	14-Jan-24	15-Jan-24	16-Jan-24	15	7	
									Days	0	7	4	1	1	1			
									Actual Dates									
GD-18	Jeep car 1 No's, Double cabin pickup 1 No's and Motorcycle 8 No's	LS	LS	OTM	PD	GoB	117.2	117.20	Planned Date	4-Sep-23	1-Oct-23	4-Oct-23	5-Oct-23	8-Oct-23	9-Oct-23	36	60	
									Days	0	28	3	1	3	1			
									Actual Dates									

২৩/১১/২৩
 কল্যাণ কুমার সরকার
 উপ-প্রকল্প পরিচালক
 গ্যাস সার্ভিস ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেক্টর
 পদ (১১টি) শীর্ষক প্রকল্প


 (রাজা মুহম্মদ আব্দুল হাই)
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন
 সেক্টর স্থাপন (১১টি) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প


 (মোহাম্মদ রেজাউল করিম)
 সর্বস্বাস্থ্য পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
 ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যস্বয়ংক্রিয় মন্ত্রণালয়

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-2024) for Revenue Expenditure

Ministry/Division : Information & Communication Technology Division
 Agency : Bangladesh Hi-Tech park Authority
 Procuring Entity : ICTD/HOPE/Project Director
 Project Code : 224319600
 Project Name : Establishment of Sheikh Kamal IT Training & incubation Center (11 Nos.) (1st Revised) Project

Package Number	Description of procurement package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est.cost as per DPP (in lac Tk.)	Fund allocation in 2023-2024	Time code for process	Invite/Advvertise Tender/RFQ	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signing (days)	Time for completion of Contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SD-1	Consultancy Firm	num	LS	OTM	HOPE	GoB	512	90.00	Planned Date							18	730	
									Days	0	31	108	0	1	7			
									Actual Dates	9-Oct-20	10-Nov-20	28-Feb-21	28-Feb-21	1-Mar-21	8-Mar-21			
SD-2	Training	LOT	LS	OTM		GoB	770	193.29	Planned Date	18-Dec-23	18-Jan-24	4-Feb-24	11-Feb-24	15-Feb-24	18-Feb-24	61	180	
									Days	0	30	16	7	5	3			
									Actual Dates									
SD-6A	Hiring Vehicle	LOT	LS	OTM	PD	GoB	64.8	64.80	Planned Date							25	720	
									Days	0	14	3	3	3	2			
									Actual Dates	14-Aug-22	28-Aug-22	31-Aug-22	3-Sep-22	6-Sep-22	8-Sep-22			
SD-8	Consulting service for developing of Graphic Novel on Sheikh Kamal (Firm)	num	1	QCBS	PD	GoB	49	49	Planned Date	18-Sep-23	18-Oct-23	22-Oct-23	29-Oct-23	1-Nov-23	5-Nov-23	60	90	
									Days	0	30	15	7	5	3			
									Actual Dates									

২৬/১১/২৩
 সালমান কুমার সরকার
 উপ-প্রকল্প পরিচালক
 গণমাধ্যম, টেলিভিশন ও ইনকিউবেশন সেন্টার
 স্থাপন (১১টি) শীর্ষক প্রকল্প

২৬/১১/২৩
 (রাজা মুহম্মদ আব্দুল হাই)
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন
 সেন্টার স্থাপন (১১টি) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

২৩/১১/২৩
 (মোহাম্মদ রেজাউল করিম)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (আইসিটি সচিব)
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
 ডক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-2024) for Revenue Expenditure

Ministry/Division : Information & Communication Technology Division
Agency : Bangladesh Hi-Tech park Authority
Procuring Entity : ICTD/HOPE/Project Director;
Project Code : 224319600
Project Name : Establishment of Sheikh Kamal IT Training & incubation Center (11 Nos.) (1st Revised) Project

Economic Code	Description	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est. cost as per DPP (in lac Tk.)	Fund allocation in 2023-2024 (In Lac)
<i>i</i>	<i>ii</i>	<i>iii</i>	<i>iv</i>	<i>v</i>	<i>vi</i>	<i>vii</i>	<i>viii</i>	<i>ix</i>
3257101	Consultancy Firm	LS	LS	QCBS	As per DOFP	GOB	90	
3231201	Training	LS	LS	QCBS/OTM			193.286	
4112101	Hiring Vehicle	LS	LS				120	
Total Taka (in Lac) =							403.286	

২৩/৭/২৬
কল্যান কুমার সরকার
উপ-প্রকল্প পরিচালক
শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার
স্থাপন (১১টি) শীর্ষক প্রকল্প

(রাজা মুহম্মদ আব্দুল হাই)
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন
সেন্টার স্থাপন (১১টি) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

২৩/৭/২৩
(মোহাম্মদ রেজাউল করিম)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (আজরিত সচিব)
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
ডা. ও. মাসুদ হোসেন প্রধান
ডাক, টোলযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি শাখা

"Establishment of Sheikh Kamal IT Training & Incubation Center (11 Nos.)" Project
Tentative WORK PLAN (2023-2024)

Ministry: Information & Communication Technology division
 Agency: Bangladesh Hi-Tech park Authority; Procuring Entity: ICTD/HOPE/Project Director

sl no.	Description of Work	Start Date	Finish Date	Days	FY:2023-2024																							
					Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Jan		Feb		March		April		May		Jun	
					1st	2nd	1st	2nd	1st	2nd	1st	2nd	1st	2nd	1st	2nd	1st	2nd	1st	2nd	1st	2nd	1st	2nd	1st	2nd	1st	2nd
1	Land development at Narayanganj	4-Aug-22	8-Sep-23	400																								
2	Land development at Bhola	4-Aug-22	8-Sep-23	400																								
3	Construction of Drain-12	28-Jan-24	27-Jan-25	365																								
4	6 Storied Building at Meherpur-9	27-Nov-22	15-Jan-25	780																								
5	6 Storied Building at Bhola-10	19-Jan-23	8-Jan-25	720																								
6	6 Storied Building at Manikganj-3	19-Mar-23	15-Jan-25	668																								
7	6 Storied Building at Chandpur-7	27-Nov-22	15-Jan-25	780																								
8	6 Storied Building at Kishoreganj-4	6-Dec-22	4-Jan-25	760																								
9	3 Storied Building at Bandarban-6	19-Jan-23	8-Jan-25	720																								
10	6 Storied Building at Joypurhat-2	27-Nov-22	15-Jan-25	780																								
11	4 Storied Building at Sirajganj-1	19-Mar-23	15-Jan-25	668																								
12	6 Storied Building at Kushtia-8		15-Jan-25	590																								
13	6 Storied Building at Dinajpur-11	19-Jan-23	8-Jan-25	720																								
14	10 Storied Building at Narayanganj-5	19-Jan-23	8-Jan-25	720																								

ইকসিকিউটিভ সরকার
 প্রকল্প পরিচালক
 গণ-প্রকল্প পরিচালক
 গণাধিকার ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেক্টর
 (১১টি) শীর্ষক প্রকল্প

(রাজা মুহাম্মদ আব্দুল হাই)
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন
 সেক্টর স্থাপন (১১টি) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

(মোঃ কামরুল মোজাম্মিল করিম)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
 ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

Handwritten signature and date
 23/07/2023

"শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১১টি)" শীর্ষক প্রকল্প


২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের মাসিকভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা


সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয়= ৮৩৭১৮.৪৭ লক্ষ টাকা

এডিপি-তে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্ভাব্য ব্যয়= ৬০০০.০০ লক্ষ টাকা

মাস	জুলাই, ২০২৩	আগষ্ট, ২০২৩	সেপ্টে. ২০২৩	অক্টো. ২০২৩	নভে. ২০২৩	ডিসে. ২০২৩	জানু, ২০২৪	ফেব্রু. ২০২৪	মার্চ, ২০২৪	এপ্রিল ২০২৪	মে ২০২৪	জুন ২০২৪	মোট
মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকায়)	0.00	5.00	5.00	10.00	7.00	6.00	7.00	7.00	4.00	4.00	3.00	2.00	60.00
ক্রমপূঞ্জিত লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকায়)	0.00	10.00	15.00	20.00	27.00	33.00	40.00	47.00	51.00	55.00	58.00	60.00	
শতকরা হার	0%	8.33%	8.33%	16.67%	11.67%	10.00%	11.66%	11.67%	6.67%	6.67%	5.00%	3.33%	100%
ক্রমপূঞ্জিত শতকরা হার	0%	8.33%	16.66%	33.33%	45.00%	55.00%	66.66%	78.33%	85.00%	91.67%	96.67%	100.00%	

২৬/৭/২৩
কল্যান কুমার সরকার
উপ-প্রকল্প পরিচালক
শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার
প্রকল্প


২৬/৭/২৩
(রাজা মুহাম্মদ আব্দুল হাই)
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন
সেন্টার স্থাপন (১১টি) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প


২৩/৭/২৩
(মোহাম্মদ রেজাউল করিম)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বালুদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যমন্ত্রণালয়